


<b>CONT/CONV:</b>	CT - 153/2022	<b>BAIRRO:</b>	Noroeste
<b>OBJETO:</b>	<b>Complementação de infraestrutura de energia elétrica nas quadras CLNW 02/03, CLNW 04/05, SQNW 110, SQNW 302, SQNW 304, SQNW 306, SQNW 307 e comunidades indígenas do Setor Noroeste</b>		
<b>CONTRATADA:</b>	RH ENGENHARIA LTDA	<b>TOTAL PAGO:</b>	R\$ 1.085.778,81
<b>TIPO DE SERVIÇO:</b>	ENERGIA ELÉTRICA	<b>SALDO:</b>	-R\$ 0,81
<b>ASSINATURA DO CONTRATO:</b>	17-Oct-22	<b>DATA DA ATUALIZAÇÃO:</b>	10/08/2023
<b>PREVISÃO DE CONCLUSÃO</b>	maio-23	<b>PRÓXIMA ATUALIZAÇÃO:</b>	19/09/2023
		<b>VALOR DO CONTRATO:</b>	<b>R\$ 1.085.778,00</b>
		<b>PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO:</b>	100%



**Terracap**

Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal

Complementação de infraestrutura de energia elétrica nas quadras CLNW 02/03, CLNW 04/05, SQNW 110, SQNW 302, SQNW 304, SQNW 306, SQNW 307 e comunidades indígenas do Setor Noroeste



■ TOTAL PAGO: ■ SALDO:

PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO:

