

CONT/CONV:	CT - 8/2023	BAIRRO:	Guará (RA X)
OBJETO:	Implantação de infraestrutura complementares de drenagem e pavimentação para as quadras QE 38, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 58, da expansão do Guará II		
CONTRATADA:	CONSTRUTORA ARTEC SA	TOTAL PAGO:	R\$ 15.581.549,32
TIPO DE SERVIÇO:	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	SALDO:	R\$ 351.538,22
ASSINATURA DO CONTRATO:	19/01/2023	DATA DA ATUALIZAÇÃO:	08/03/2024
PREVISÃO DE CONCLUSÃO	maio-24	PRÓXIMA ATUALIZAÇÃO:	17/04/2024
		VALOR DO CONTRATO:	R\$ 15.933.087,54
		PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO:	80%



**Terracap**

Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal

Implantação de infraestrutura complementares de drenagem e pavimentação para as quadras QE 38, 44, 48, 50, 52, 54, 56, 58, da expansão do Guará II



■ TOTAL PAGO: ■ SALDO:

PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO:

