


<b>CONT/CONV:</b>	CT - 33/2023	<b>BAIRRO:</b>	Plano Piloto (RA I)
<b>OBJETO:</b>	Execução dos serviços de supervisão e apoio técnico, com relação ao acompanhamento e fiscalização das obras que fazem parte do Programa Águas do DF, Faixa 1 e 2 Norte		
<b>CONTRATADA:</b>	CONCREMAT ENGENHARIA E TECNOLOGIA S.A	<b>TOTAL PAGO:</b>	R\$ 2.593.552,50
<b>TIPO DE SERVIÇO:</b>	DRENAGEM E PAVIMENTAÇÃO	<b>SALDO:</b>	R\$ 446.447,50
<b>ASSINATURA DO CONTRATO:</b>	09/03/2023	<b>DATA DA ATUALIZAÇÃO:</b>	08/03/2024
<b>PREVISÃO DE CONCLUSÃO</b>	março-24	<b>PRÓXIMA ATUALIZAÇÃO:</b>	17/04/2024
		<b>VALOR DO CONTRATO:</b>	R\$ 3.040.000,00
		<b>PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO:</b>	73%



**Terracap**

Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal

Execução dos serviços de supervisão e apoio técnico, com relação ao acompanhamento e fiscalização das obras que fazem parte do Programa Águas do DF, Faixa 1 e 2 Norte



■ TOTAL PAGO: ■ SALDO:

PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO:

