

CONT/CONV:	CT - 38/2022	BAIRRO:	Arniqueira (RA XXXIII)
OBJETO:	Implantação de Sistema de Esgotamento Sanitário, para a Quadra 10, no Setor Habitacional Arniqueira		
CONTRATADA:	CONSTRUTORA VALE DO OURO EIRELI	TOTAL PAGO:	R\$ 8.441.552,46
TIPO DE SERVIÇO:	ÁGUA E/OU ESGOTO	SALDO:	R\$ 200.851,65
ASSINATURA DO CONTRATO:	11/04/2022	DATA DA ATUALIZAÇÃO:	23/02/2024
PREVISÃO DE CONCLUSÃO	dezembro-23	PRÓXIMA ATUALIZAÇÃO:	03/04/2024
		VALOR DO CONTRATO:	R\$ 8.642.404,11
		PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO:	100%

