


CONT/CONV:	CT - 167/2023	BAIRRO:	Recanto das Emas (XV)
OBJETO:	Implantação de infraestrutura de energia elétrica nas quadras 7 e 8 do Residencial Tamanduá, no Recanto das Emas		
CONTRATADA:	RH ENGENHARIA LTDA	TOTAL PAGO:	R\$ -
TIPO DE SERVIÇO:	ENERGIA ELÉTRICA	SALDO:	R\$ 953.399,64
ASSINATURA DO CONTRATO:	29/12/2023	DATA DA ATUALIZAÇÃO:	08/03/2024
PREVISÃO DE CONCLUSÃO	junho-24	PRÓXIMA ATUALIZAÇÃO:	17/04/2024
		VALOR DO CONTRATO:	R\$ 953.399,64
		PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO:	0%



Terracap

Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal

Implantação de infraestrutura de energia elétrica nas quadras 7 e 8 do Residencial Tamanduá, no Recanto das Emas



■ TOTAL PAGO: ■ SALDO:

PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO:

