


| | | | |
|--------------------------------|---|-------------------------------------|------------------|
| CONT/CONV: | CT - 10/2022 | BAIRRO: | Noroeste |
| OBJETO: | Implantação da rede de distribuição subterrânea de energia elétrica na quadra SQNW 303 do Setor Noroeste | | |
| CONTRATADA: | RH ENGENHARIA LTDA | TOTAL PAGO: | R\$ 4.712.686,77 |
| TIPO DE SERVIÇO: | ENERGIA ELÉTRICA | SALDO: | R\$ 1.406.579,84 |
| ASSINATURA DO CONTRATO: | 01/02/2022 | DATA DA ATUALIZAÇÃO: | 18/03/2024 |
| PREVISÃO DE CONCLUSÃO | fevereiro-24 | PRÓXIMA ATUALIZAÇÃO: | 27/04/2024 |
| | | VALOR DO CONTRATO: | R\$ 6.119.266,61 |
| | | PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO: | 31% |



Terracap

Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal

Implantação da rede de distribuição subterrânea de energia elétrica na quadra SQNW 303 do Setor Noroeste



■ TOTAL PAGO: ■ SALDO:

PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO:

