


CONT/CONV:	CT - 8/2022	BAIRRO:	Noroeste
OBJETO:	Implantação da rede de distribuição subterrânea de energia elétrica na quadra SQNW 106 do Setor Noroeste		
CONTRATADA:	BSBLUX ENGENHARIA LTDA	TOTAL PAGO:	R\$ 5.831.461,10
TIPO DE SERVIÇO:	ENERGIA ELÉTRICA	SALDO:	R\$ 814.847,99
ASSINATURA DO CONTRATO:	28/01/2022	DATA DA ATUALIZAÇÃO:	27/03/2024
PREVISÃO DE CONCLUSÃO	outubro-23	PRÓXIMA ATUALIZAÇÃO:	06/05/2024
		VALOR DO CONTRATO:	R\$ 6.646.309,09
		PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO:	61%



Terracap

Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal

Implantação da rede de distribuição subterrânea de energia elétrica na quadra SQNW 106 do Setor Noroeste



■ TOTAL PAGO: ■ SALDO:

PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO:

