


CONT/CONV:	CT - 18/2023	BAIRRO:	Samambaia (RA XII)
OBJETO:	Implantação de infraestrutura (pavimentação, drenagem pluvial e calçamento) do estacionamento da QS 411, conjunto A - Samambaia Norte		
CONTRATADA:	Pentag Engenharia LTDA	TOTAL PAGO:	R\$ 519.801,80
TIPO DE SERVIÇO:	ESTACIONAMENTOS	SALDO:	R\$ 198,20
ASSINATURA DO CONTRATO:	15/02/2023	DATA DA ATUALIZAÇÃO:	02/02/2024
PREVISÃO DE CONCLUSÃO	junho-23	PRÓXIMA ATUALIZAÇÃO:	13/03/2024
		VALOR DO CONTRATO:	R\$ 520.000,00
		PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO:	99%



Terracap

Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal

Implantação de infraestrutura (pavimentação, drenagem pluvial e calçamento) do estacionamento da QS 411, conjunto A - Samambaia Norte



■ TOTAL PAGO: ■ SALDO:

PERCENTUAL FÍSICO EXECUTADO:

